План мероприятий AO «Водоканал» по проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги их исполнения

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
	2022 год		2023 год		2024 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1. Реконструкция системы водоподготовки на OHBC-1, в т.ч.:						
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	1 267 550,26	814093,59	1 411 130,11	-	1 411 130,11	-
2. Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Уводь до OHBC-1, в т.ч.:						
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	276 523,81	531 566,59	9480,96	-	-	-
3. Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2, в т.ч.:						
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	181 188,8	-	321 924,2	-	431 417,3	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР). Между Минстроем России, Ивановской областью и подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта 5 555,7 млн. руб. 16.12.21 заключено дополнительное соглашение к контракту, стоимость реализации мероприятий увеличена до 6 084,5 млн. руб., за 2022 год выполнены работы на общую сумму 1 345,65 млн. руб., всего с 2020 года — на общую сумму 3252 млн. руб.

Проектирование объекта (3) завершено в рамках инвестиционной программы АО «Водоканал» в 2021 году, строительство запланировано на 2022-2024 годы в рамках федерального проекта «Чистая вода»