

**План мероприятий АО «Водоканал» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги их исполнения**

Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.									
	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1, в т.ч.:										
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	1 423 514,85	598 963,24	1 267 550,26	-	1 267 550,26	-	1 267 550,26	-	1 267 550,26	-
2. Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Увель до ОНВС-1, в т.ч.:										
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	398 544,57	548 864,57	276 523,81	-	270 528,81	-	270 528,81	-	-	-
3. Строительство станций обезжелезивания на ОНВС-2, в т.ч.:										
-проектирование объектов,	6 655,73	7 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	-	-	181 188,8	-	321 924,2	-	431 417,3	-	-	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР). Между Минстроем России, Ивановской областью и подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта 5 555,7 млн. руб. На 16.12.21 заключено дополнительное соглашение к контракту, стоимость реализации мероприятий увеличена до 6 084,5 млн. руб., за 2021 год выполнены работы на общую сумму 1 147,83 млн. руб., всего с 2020года – на общую сумму 1 740,82 млн.

Проектирование объекта (3) завершено в рамках инвестиционной программы АО «Водоканал» в 2021 году, строительство запланировано на 2022-2024 годы в рамках федерального проекта «Чистая вода».