

План мероприятий АО «Водоканал» по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и итоги их исполнения

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
	2022 год		2023 год		2024 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1. Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1, в т.ч.:						
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	1 267 550,26	814093,59	1 267 550,26	96 603,33	600 000,00	-
2. Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Уводь до ОНВС-1, в т.ч.:						
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	276 523,81	531 566,59	270 528,81	229 069,22	100 471,68	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР). Между Минстроем России, Ивановской областью и подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта 5 555,7 млн. руб. 04.08.23 заключено дополнительное соглашение №5 к контракту, стоимость реализации мероприятий увеличена до 6 612,5 млн. руб., за 2023 год приняты работы на общую сумму 325,67 млн. руб., всего с 2020 года – на общую сумму 3578,45 млн. руб.