

План мероприятий АО «Водоканал» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги их исполнения

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей									
	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1) Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1, в т.ч.:										
- проектирование объектов,	5 950,0	5 950,0	-	-	1 423 514,85	-	1 423 514,85	-	1 185 590,27	-
- строительство объектов.	-	-	155 095,84	-	-	-	-	-	-	-
2) Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Уволье до ОНВС-1, в т.ч.										
- проектирование объектов,	9 318,05	9 318,05	-	-	398 544,57	-	398 544,57	-	133 003,20	-
- строительство объектов.	-	-	437 894,8	-	-	-	-	-	-	-
3) Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2, в т.ч.										
- проектирование объектов,	-	-	-	-	6 655,73	-	-	-	-	-
- строительство объектов.	-	-	-	-	-	-	148 774,80	-	119 608,38	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР). Между Минстроем России, Ивановской областью и Подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта – 5 555,7 млн.руб., за 2020 год выполнены работы на общую сумму – 592,99 млн. руб.

Проектирование объекта (3) планируется осуществить в рамках инвестиционной программы АО «Водоканал» в 2021 году, строительство запланировано на 2022-2024 годы в рамках федерального проекта «Чистая вода».