

План мероприятий АО «Водоканал» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги их исполнения

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей							
	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1) Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1, в т.ч.:								
- проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-
- строительство объектов.	155 095,84	155 095,84	1 423 514,85	-	1 423 514,85	-	1 185 590,27	-
2) Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Уволь до ОНВС-1, в т.ч.								
- проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-
- строительство объектов.	437 894,8	437 894,8	398 544,57	-	398 544,57	-	133 003,20	-
3) Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2, в т.ч.								
- проектирование объектов,	-	-	6 655,73	-	-	-	-	-
- строительство объектов.	-	-	-	-	148 774,80	-	119 608,38	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР). Между Минстроем России, Ивановской областью и Подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта – 5 555,7 млн.руб., за 2020 год выполнены работы на общую сумму – 592,99 млн. руб.

Проектирование объекта (3) планируется осуществить в рамках инвестиционной программы АО «Водоканал» в 2021 году, строительство запланировано на 2022-2024 годы в рамках федерального проекта «Чистая вода».